



Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo  
Secretaria de Obras e Serviços

PLANILHA DE LANÇAMENTO DE EVENTOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM - VILA SÃO JOÃO - FASE 2	CONVÊNIO	DATA	17/06/2021
LOCAL	Ruas Con. Francisco Ribeiro, Rua São João, Rua Cel. Fernando Prestes, e Rua Antonio Terra, Bairro Vila São João, São Miguel Arcanjo	889393/2019	B.D.I	26,85%

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	[EVENTO 1] SERVIÇOS PRELIMINARES - FASE 2 - VILA SÃO JOÃO	5	VILA SÃO JOÃO	1
2	[EVENTO 2] DRENAGEM PLUVIAL-FASE 2-Rua Con. Francisco Ribeiro parte 1 (estaca 00+0,00 á 03+15,05)	1	RUA CONEGO FRANCISCO RIBEIRO - VILA SÃO JOÃO	2
3	[EVENTO 3] DRENAGEM PLUVIAL-FASE 2 - Rua Con. Francisco Ribeiro parte 2 (estaca 00+0,00 á 03+16,21)	1	RUA CONEGO FRANCISCO RIBEIRO - VILA SÃO JOÃO	2
4	[EVENTO 4] DRENAGEM PLUVIAL-FASE 2-Rua Con. Francisco Ribeiro parte 3 (estaca 03+16,21 á 09+15,01)	1	RUA CONEGO FRANCISCO RIBEIRO - VILA SÃO JOÃO	3
5	[EVENTO 5] DRENAGEM PLUVIAL-FASE 2 - Rua São João parte 1 (estaca 00+0,00 á 08+14,03)	2	RUA SÃO JOÃO - VILA SÃO JOÃO	4
6	[EVENTO 6] DRENAGEM PLUVIAL-FASE 2 - Rua São João parte 2 (estaca 08+14,03 á 13+1,18)	2	RUA SÃO JOÃO - VILA SÃO JOÃO	5
7	[EVENTO 7] DRENAGEM PLUVIAL-FASE 2 - Rua Cel. Fernando Prestes (estaca 00+0,00 á 03+19,37)	3	RUA CORONEL FERNANDO PRESTES - VILA SÃO JOÃO	6
8	[EVENTO 8] DRENAGEM PLUVIAL-FASE 2 - Rua Antonio Terra (estaca 00+0,00 á 01+13,77)	4	RUA ANTONIO TERRA - VILA SÃO JOÃO	7
9	[EVENTO 9] PAV. ASFÁLTICA-FASE 2-Rua Con. Francisco Ribeiro parte 1 (estaca 00+0,00 á 03+15,05)	1	RUA CONEGO FRANCISCO RIBEIRO - VILA SÃO JOÃO	7
10	[EVENTO 10] PAV. ASFÁLTICA-FASE 2- Rua Con. Francisco Ribeiro parte 2 (estaca 00+0,00 á 03+16,21)	1	RUA CONEGO FRANCISCO RIBEIRO - VILA SÃO JOÃO	8
11	[EVENTO 11] PAV. ASFÁLTICA-FASE 2- Rua Con. Francisco Ribeiro parte 3 (estaca 03+16,21 á 09+15,01)	1	RUA CONEGO FRANCISCO RIBEIRO - VILA SÃO JOÃO	9
12	[EVENTO 12] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FASE 2 - Rua São João parte 1 (estaca 00+0,00 á 08+14,03)	2	RUA SÃO JOÃO - VILA SÃO JOÃO	10
13	[EVENTO 13] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FASE 2 - Rua São João parte 2 (estaca 08+14,03 á 13+1,18)	2	RUA SÃO JOÃO - VILA SÃO JOÃO	11
14	[EVENTO 14] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-FASE 2 - Rua Cel. Fernando Prestes (estaca 00+0,00 á 03+19,37)	3	RUA CORONEL FERNANDO PRESTES - VILA SÃO JOÃO	11
15	[EVENTO 15] PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- FASE 2 - Rua Antonio Terra (estaca 00+0,00 á 01+13,77)	4	RUA ANTONIO TERRA - VILA SÃO JOÃO	12
16	[EVENTO 16] SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Sinalização horizontal - FASE 2 - Vila São João	5	VILA SÃO JOÃO	12

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	0,66%	R\$ 4.583,40	0,66%	R\$ 4.583,40
2	32,11%	R\$ 223.541,21	32,76%	R\$ 228.124,61
3	4,66%	R\$ 32.427,07	37,42%	R\$ 260.551,68
4	8,31%	R\$ 57.826,38	45,73%	R\$ 318.378,06
5	3,63%	R\$ 25.288,91	49,36%	R\$ 343.666,97
6	12,15%	R\$ 84.584,32	61,51%	R\$ 428.251,29
7	8,42%	R\$ 58.657,10	69,93%	R\$ 486.908,39
8	4,69%	R\$ 32.655,70	74,62%	R\$ 519.564,09
9	5,61%	R\$ 39.029,25	80,23%	R\$ 558.593,34
10	6,91%	R\$ 48.140,92	87,14%	R\$ 606.734,26
11	10,37%	R\$ 72.188,71	97,51%	R\$ 678.922,97
12	2,49%	R\$ 17.342,20	100,00%	R\$ 696.265,17

PAULO RICARDO DA SILVA  
Prefeito Municipal

FELIPE MARQUES DA SILVA  
Secretário Municipal de Obras