



**Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo**  
**Secretaria de Obras e Serviços**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

<b>OBRA</b>	<b>REFORMA DE VESTIÁRIO E CAMPO NO BAIRRO SANTA CRUZ DOS MATOS</b>		<b>DATA</b>	<b>28/03/2023</b>
<b>LOCAL</b>	<b>Bairro Santa Cruz dos Matos, São Miguel Arcanjo - SP</b>		<b>B.D.I</b>	<b>25,00%</b>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			%	FINANC.	%	FINANC.	%	FINANC.
1	ELÉTRICA	R\$ 3.653,57	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.653,57	0%	R\$ -
2	PINTURA E REVESTIMENTO	R\$ 21.360,78	70%	R\$ 14.952,55	30%	R\$ 6.408,23	0%	R\$ -
3	PORTAS	R\$ 6.969,46	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 6.969,46
4	FORRO	R\$ 6.453,65	0%	R\$ -	70%	R\$ 4.517,56	30%	R\$ 1.936,10
5	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 17.102,75	20%	R\$ 3.420,55	0%	R\$ -	80%	R\$ 13.682,20
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 876,52	0%	R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 876,52
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 56.416,73</b>	<b>32,57%</b>	<b>R\$ 18.373,10</b>	<b>25,84%</b>	<b>R\$ 14.579,36</b>	<b>41,59%</b>	<b>R\$ 23.464,28</b>

\_\_\_\_\_  
Felipe Marques da Silva  
Secretário Municipal de Obras e Serviços